

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
1	114年度強化社區農路韌性基礎建設計畫-國姓鄉長豐村興隆社區農路改善工程	3,915,000	決算中	100%	100%	1140307	1140318	1140516	1140612	1140930	1141028	目前繞決算書中，後續送農業部農村發展及水土保持屬南投分屬請款。
2	114年度強化社區農路韌性基礎建設計畫-國姓鄉國姓、福龜及大旗等村社區農路改善工程	5,290,000	決算中	100%	100%	1140307	1140318	1140516	1140602	1140903	1141023	目前繞決算書中，後續送農業部農村發展及水土保持屬南投分屬請款。
3	114年度強化社區農路韌性基礎建設計畫-國姓鄉北港村及長福村河洛嶺社區農路改善工程	3,676,000	決算中	100%	100%	1140307	1140318	1140505	1140522	1140916	1141014	目前繞決算書中，後續送農業部農村發展及水土保持屬南投分屬請款。
4	南投縣114年度農村再生執行計畫-南投縣國姓鄉福龜社區富久巷整體環境改善工程等2件	10,320,000	施工中	0%	0%	1140717	1140725	1141015	1141103			114年1月9日農業部農村發展及水土保持屬核定，114年7月17日發文委測，114年7月25日委測竣工，114年9月8日因投標廠商未達三家當場宣布流標，114年10月15日決標，114年11月3日開工。
5	國姓鄉長流村一、二、三鄰簡易自來水改善工程	950,000	施工中	0%	0%	1140730	1140819	1141022	1141105			114年7月9日農業部農村發展及水土保持屬核定，114年7月30日發文委測，114年8月19日委測竣工，114年10月1日因無廠商投標當場宣布流標，114年10月22日決標，114年11月5日開工。
6	南投縣國姓鄉北港村1~3、7~9鄰簡易自來水工程等2件	39,400,000	施工中	3.98%	8.92%	1140619	1140702	1140915	1140927			114年3月31日經濟部水利署核定，114年6月19日發文委測，114年7月2日委測竣工，114年8月27日因投標廠商未達三家當場宣布流標，114年9月15日決標，114年9月27日開工。
7	國姓鄉長流村楞嚴宮周邊擋土設施及農路改善工程	8,060,000	施工中	0%	0%	1140722	1140819	1141105	1141119			114年7月9日農業部農村發展及水土保持屬南投分署核定，114年7月22日發文委測，114年8月19日委測竣工，114年10月15日因投標廠商未達三家當場宣布流標，114年11月5日決標，114年11月19日開工。
8	114年度農村再生基金-農村再生跨域發展-農村區域亮點計畫-南投縣國姓鄉北港村4鄰國姓路27-1號旁排水改善工程	1,760,000	114.12.2 訂約			1140821	1140904	1141112				114年7月4日農業部農村發展及水土保持屬核定，114年8月21日發文委測，114年9月4日委測竣工，114年11月12日決標，114年12月2日訂約。
9	南投縣國姓鄉國姓國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫	12,750,000	114.11.18 訂約				1140922	1141106				114年4月11日內政部國土管理署核定，114年9月22日委測竣工，114年11月6日決標，114年11月18日訂約。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
10	南投縣國姓鄉清潔隊內路面改善工程		墊付中									114年10月22日南投縣政府核定，目前辦理墊付中。
11	114國姓鄉南港村133-6號道路工程等14件		114.11.17核定函到所									114年10月23日南投縣政府核定。
12	113年0423地震及4月豪雨H3-010國姓鄉長福村長雙巷上坪農路上邊坡崩塌災修復建工程等四件	8,327,000	結案	100%	100%	1130819	1130906	1140103	1140115	1140721	1140820	<p>本案為H3-010、011、012、013共4件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 113年8月19日發文委託設計，113年9月6日委託設計竣工。 113年9月9日-113年9月26日預算書審查期間(共計17天) 113年9月27日預算書定稿完成。 113年10月1日工程發包簽核/簽准。(共計29天) 113年11月19日原卷及發包資料上網公告。 113年12月2日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 113年12月13日第二次資格標開標，並後續辦理評審會議。 113年12月23日發文評選委員，並於113年12月25日辦理評選。 114年1月3日辦理議價及決標。 114年1月10日工程訂約。 114年1月15日開工，工期180日曆天，114年7月21日竣工，114年8月20日驗收。 本案因需依各工區現況調整PC路面寬度及長度，且第一工區因豪雨災害擴大，擋土牆開挖恐造成邊坡崩塌，經討論取消擋土牆施作，並增加噴凝土施作面積，因此需進行工區現況調整。
13	112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風H3-142國姓鄉南港村三合道路沿線路基掏空及路面沉陷修復工程等3件	2,580,000	結案	100%	100%	1131113	1131125	1140103	1140210	1140529	1140613	本案已請款完畢。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
14	113年7月凱米颱風H3-143國姓鄉乾溝村中西巷往山雞坑農路等2處災後復建工程	1,576,000	結案	100%	100%	1131119	1131129	1140212	1140224	1140602	1140617	1. 113年11月19日發文委託設計，113年11月29日委託設計竣工。 2. 113年12月2日-114年12月24日預算書審查期間(共計20天) 3. 113年12月25日預算書定稿完成。 4. 113年12月26日工程發包簽核/簽准。(共計13天) 5. 114年1月14日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年2月3日第一次開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年2月12日第二次開標，並當場宣布決標。 8. 114年2月18日工程訂約。 9. 114年2月24日開工，工期120日曆天，114年6月2日竣工，114年6月17日驗收完成。 10. 本案已送縣府請款完成。
15	均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-南投縣國姓鄉國姓村及長福村周邊道路改善工程	3,020,000	決算中	100%	100%	1131127	1131211	1140226	1140309	1140522	1140605	本案114年2月26日決標，114年3月9日開工，114年5月22日竣工，114年6月5日驗收完成。
16	113年7月凱米颱風H3-154南港村龍南道路1.5K段道路災後復建工程等4件	3,410,000	決算中	100%	100%	1140109	1140122	1140326	1140421	1140826	1140901	本案為H3-154、155、156、157共4件併案辦理。 1. 114年1月9日發文委託設計，114年1月22日委託設計竣工。 2. 114年2月3日-114年2月19日預算書審查期間(共計16天) 3. 114年2月20日預算書定稿完成。 4. 114年2月21日工程發包簽核/簽准。(共計5天) 5. 114年3月4日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年3月19日第一次開標，因無廠商投標，當場宣布流標。 7. 114年3月26日第二次開標，並當場宣布決標。 8. 114年4月15日工程訂約。 9. 114年4月21日開工，工期150日曆天，114年8月26日竣工，114年9月19日驗收完成。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
17	113年6月豪雨H3-022國姓鄉北港村樟湖橋旁邊坡崩塌災後復建工程等10件	14,170,000	決算中	100%	100%	1131214	1131226	1140328	1140421	1140901	1141025	本案為H3-022、H3-023、H3-024、H3-025、H3-026、H3-027、H3-028、H3-029、H3-030、H3-031等10件併案辦理，於114年3月7日第一次開標因未達三家投標，故宣布流標，114年3月19日第二次開資格標，114年3月26日辦理評選，114年3月28日辦理議價並決標，於114年4月21日開工，工期150日曆天，114年9月1日竣工，114年10月25日驗收。
18	113年0423地震及4月豪雨H3-003國姓鄉南港村鳳鳴道路沿線災後復建工程等3件	6,906,000	決算中	100%	100%	1131126	1131216	1140328	1140418	1140914	1141002	<p>本案為H3-003、006、007共3件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 113年9月30日委託規劃設計及監造技術服務發包簽核/簽准。(共計8天) 113年10月22日委託規劃設計及監造技術服務原卷及發包資料上網公告。 113年10月30日第一次資格標開標合格，並後續辦理評審會議。 113年11月4日發文評審委員，並於113年11月5日辦理評選。 113年11月15日辦理議價及決標。 113年11月26日委託規劃設計及監造技術服務訂約，並於113年12月16日委託設計竣工。 113年12月23日-114年1月16日預算書審查期間(共計24天) 114年1月17日預算書定稿完成。 114年1月20日工程發包簽核/簽准。(共計17天) 114年2月18日原卷及發包資料上網公告。 114年3月5日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 114年3月19日第二次資格標開標，並後續辦理評審會議。 114年3月24日發文評選委員，並於114年3月26日辦理評選。 114年3月28日辦理議價及決標。 114年4月11日工程訂約。 114年4月18日開工，工期150日曆天，114年9月14日竣工，114年10月2日驗收。 本案因第三工區在地民眾有通行需求，需有大型車輛進出，無法中斷道路施工，且無替代道路可供進出，因此箱涵無法施作，並將數量移至第一工區加長擋土牆長度，因此需進行工區現況調整。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
19	113年7月凱米颱風H3-148-國姓鄉大旗村小樹蛙及猴洞坑掏空等2處災後復建工程	1,234,000	結案	100%	100%	1140103	1140117	1140402	1140421	1140626	1140724	本案於114年1月3日函文委託設計，114年1月17日預算書到所，114年1月25日開始春節放假，114年2月10日審查預算書圖，114年3月11日發包簽呈，114年3月21日上傳招標公告，並於114年4月2日決標，於114年4月21日開工，工期180日曆天，114年6月26日竣工，114年7月24日驗收，本案已請款完成。
20	113年7月凱米颱風H3-125-國姓鄉長流村長旗8鄰災後復建工程等5件	4,586,000	結算中	100%	100%	1140103	1140116	1140402	1140425	1140904	1140925	<p>本案為H3-125、126、127、128、129共5件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年1月3日發文委託設計，114年1月16日委託設計竣工。 2. 114年1月17日-114年2月20日預算書審查期間（共計34天） 3. 114年2月21日預算書定稿完成。 4. 114年2月25日工程發包簽核/簽准。（共計8天） 5. 114年3月6日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年3月19日第一次開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年4月2日第二次開標，並當場宣布決標。 8. 114年4月18日工程訂約。 9. 114年4月25日開工，工期180日曆天 10. 本案因工程發包之必要時間及流標等因素影響，又因工區位於國姓鄉大坪段285地號林業用地內，已於114年6月12日發文行政院農業委員會林務局南投林區管理處台中工作站同意設施，並於114年9月4日竣工，114年9月25日驗收。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
21	113年7月凱米颱風H3-122-國姓鄉長豐村東一巷左支線等4處災後復建工程等3件	4,439,000	停工中	0%	0%	1140103	1140116	1140423	1140512			<p>本案為H3-122、123、124共3件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年1月3日發文委託設計，114年1月16日委託設計竣工。 2. 114年2月8日因工程名稱誤植，發文修正所送預算書，114年2月10日修正後預算所。 3. 114年2月11日-114年3月6日預算書審查期間（共計23天） 4. 114年3月7日預算書定稿完成。 5. 114年3月8日工程發包簽核/簽准。（共計5天） 6. 114年3月19日原卷及發包資料上網公告。 7. 114年4月2日第一次開標，因無廠商投標，當場宣布流標。 8. 114年4月23日第二次開標，並當場宣布決標。 9. 114年5月6日工程訂約。 10. 114年5月12日開工，工期180日曆天。 11. 本案因工程發包之必要時間及流標等因素影響，始得無法於原完工期限決標，現又因114年5月13日確認工區位於十八分大崩塌，工程施工工項之大型器具及混凝土車難以通行，考量人員安全故申辦停工，以督責施工廠商於停工其做好工地安全及交通維護措施。
22	113年7月凱米颱風H3-149-國姓鄉國姓村南竹坑產業道路1K+400處災後復建工程等2件	2,368,000	結案	100%	100%	1140113	1140123	1140423	1140512	1140725	1140813	<p>本案為H3-137、149共2件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年1月13日發文委託設計，114年1月23日委託設計竣工。 2. 114年2月3日-114年3月4日預算書審查期間（共計29天） 3. 114年3月5日預算書定稿完成。 4. 114年3月13日工程發包簽核/簽准。（共計6天） 5. 114年3月21日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年4月2日第一次開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年4月23日第二次開標，並當場宣布決標。 8. 114年5月6日工程訂約。 9. 114年5月12日開工，工期120日曆天，114年7月25日竣工，114年8月13日驗收，本案以請款完成。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
23	113年7月凱米颱風H3-118-國姓鄉長流村長安路支線災後復建工程等3件	8,890,000	變更設計中	98%	98%	1131230	1140114	1140425	1140518			<p>本案為H3-118、119、121共3件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 113年12月30日發文委託設計,114年1月14日委託設計竣工。 2. 114年1月22日因工程名稱誤植,發文修正所送預算書,114年2月3日修正後預算所。 3. 114年2月4日-114年2月16日預算書審查期間(共計12天) 4. 114年2月17日預算書定稿完成。 5. 114年2月18日工程發包簽核/簽准。(共計14天) 6. 114年3月5日原卷及發包資料上網公告。 7. 114年3月19日第一次資格標開標,因投標廠商未達三家,當場宣布流標。 8. 114年4月2日第二次資格標開標,並辦理後續評選。 9. 114年4月15日發文評選委員,並於114年4月21日辦理評選。 10. 114年4月25日辦理議價及決標。 11. 114年5月12日工程訂約。 12. 114年5月18日開工,工期180日曆天 13. 本案因工區三已被其他單位施作完成,考量構造物已完成,且經7月颱風及8月豪雨後無災害產生,而工區一及工區二因連日豪雨造成損壞面積較原設計時增加,將於契約額度內依實做數量做決算。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
24	113年7月凱米颱風H3-142國姓鄉乾溝村中西巷5K+400旁支線農路災後復建工程等三件	4,598,000	施工中	30%	30%	1140106	1140123	1140516	1140529			<p>本案為H3-142、144、146共3件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年1月6日發文委託設計，114年1月23日委託設計竣工。 2. 114年3月19日因工程名稱誤植，發文通知顧問公司。 3. 114年3月20日-114年4月10日預算書審查期間（共計21天） 4. 114年4月11日預算書定稿完成。 5. 114年4月14日工程發包簽核/簽准。（共計7天） 6. 114年4月23日原卷及發包資料上網公告。 7. 114年5月7日第一次開標，因無廠商投標，當場宣布流標。 8. 114年5月16日第二次開標，當場宣布決標。 9. 114年5月23日工程訂約。 10. 114年5月29日開工，工期180日曆天，契約完工日期為114年11月25日。 11. 本案因未取得林業用地所屬機關同意施工，於114年6月18日停工，已於114年8月11日函文農業部林業及自然保育署南投林區管理處台中工作站，惠請同意施作。114年9月26日農業部林業及自然保育署南投分屬函文回復，並於114年10月14日函文同意施工，於114年11月1日復工。
25	113年7月凱米颱風H3-131南港村龍南道路支線沿線災後復建工程等5件	4,545,000	施工中	80%	80%	1140218	1140321	1140516	1140602			<p>本案為H3-131、132、133、134、135共5件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年2月18日發文委託設計，114年3月12日委託設計竣工。 2. 114年3月13日-114年4月9日預算書審查期間（共計27天） 3. 114年4月10日預算書定稿完成。 4. 114年4月11日工程發包簽核/簽准。（共計10天） 5. 114年4月23日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年5月7日第一次開標，因無廠商投標，當場宣布流標。 7. 114年5月16日第二次開標，並當場宣布決標。 8. 114年5月27日工程訂約。 9. 114年6月2日開工，工期150日曆天。
26	113年7月凱米颱風H3-138南港村東山路道路沿線災後復建工程等2件	2,760,000	結案	100%	100%	1140218	1140305	1140516	1140602	1140714	1140811	<p>本案為H3-138、H3-147等2件併案辦理，於114年2月7日開口契約後續擴充，114年2月18日函文委託設計，114年3月5日預算書到所，114年5月16日決標，114年6月2日開工，114年7月14日竣工，114年8月11日驗收，本案以請款完成。</p>

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
27	113年7月凱米颱風H3-150南港村港頭巷17-1號三合道路支線道路沿線災後復建工程等2件	3,450,000	決算中	100%	100%	1140218	1140305	1140516	1140602	1140930	1141020	本案為H3-150、H3-152等2件併案辦理，於114年2月7日開口契約後續擴充，114年2月18日函文委託設計，114年3月5日預算書到所，請114年5月16日決標，114年6月2日開工，114年9月30日竣工，114年10月20日驗收。
28	113年7月凱米颱風G1-041國姓鄉長福村水流東野溪災後復建工程	7,550,000	停工中	0%	0%	1140310	1140331	1140521	1140617			<ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月4日開口契約後續擴充，114年3月10日發文委託設計，114年3月31日委託設計竣工。 2. 114年4月1日-114年4月16日預算書審查期間（共計15天） 3. 114年4月17日預算書定稿完成。 4. 114年4月21日工程發包簽核/簽准。（共計7天） 5. 114年5月8日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年5月21日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年6月10日工程訂約。 8. 114年6月17日開工，工期150日曆天，契約完工日期為114年11月14日。 9. 本案確認工區位於山區，因5、6月連日豪雨導致溪水持續暴漲，考量人員安全，本所同意於114年6月17日停工，將於停工原因消滅後盡速復工。
29	113年7月凱米颱風G1-043國姓鄉長豐村東坑野溪災後復建工程	5,650,000	停工中	0%	0%	1140310	1140331	1140521	1140616			<ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月4日開口契約後續擴充，114年3月10日發文委託設計，114年3月31日委託設計竣工。 2. 114年4月1日-114年4月16日預算書審查期間（共計15天） 3. 114年4月17日預算書定稿完成。 4. 114年4月21日工程發包簽核/簽准。（共計11天） 5. 114年5月8日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年5月21日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年6月10日工程訂約。 8. 114年6月16日開工，工期150日曆天，契約完工日期為114年11月13日。 9. 本案確認工區位於山區，因5、6月連日豪雨導致溪水持續暴漲，考量人員安全，本所同意於114年6月16日停工，將於停工原因消滅後盡速復工。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
30	113年7月凱米颱風H3-158大石村5鄰道路沿線災後復建工程等3件	6,715,000	施工中	52%	68.52%	1140218	1140319	1140604	1140623			<p>本案為H3-158、161、162等3件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年2月18日發文委託設計，114年3月19日委託設計竣工。 2. 114年3月24日-114年5月8日預算書審查期間（共計45天） 3. 114年5月9日預算書定稿完成。 4. 114年5月13日工程發包簽核/簽准。（共計8天） 5. 114年5月22日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年6月4日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年6月16日工程訂約。 8. 114年6月23日開工，工期150日曆天，契約完工日期為114年11月20日。 9. 本案因第一工區擋土牆F段擋土牆因地方陳請人反應施作後原有通行道中斷無法通行，於114年9月12日辦理工區現況調整。經查本案工程範圍位於埔里事務區林業用地內，於114年8月1日及114年9月23日函文農業部林業及自然保育署南投分屬，惠請同意施設。
31	113年7月凱米颱風G1-035國姓村長豐村永順及永豐橋野溪等2處災後復建工程等2件	3,650,000	決算中	100	100	1140310	1140331	1140609	1140625	1141022	1141124	<p>本案為G1-035、042共2件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月4日開口契約後續擴充，114年3月10日發文委託設計，114年3月31日委託設計竣工。 2. 114年4月1日-114年4月16日預算書審查期間（共計15天） 3. 114年4月17日預算書定稿完成。 4. 114年4月21日工程發包簽核/簽准。（共計7天） 5. 114年5月8日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年5月21日第一次開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年6月9日第二次開標，並當場宣布決標。 8. 114年6月19日工程訂約。 9. 114年6月25日開工，工期100日曆天，契約完工日期為114年10月3日。 10. 本案確認工區位於山區，因5、6月連日豪雨導致溪水持續暴漲，考量人員安全，本所同意於114年6月25日停工，現已於114年8月16日復工，114年10月22日竣工，114年11月20日驗收。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
32	113年7月凱米颱風G1-040國姓鄉南港村港源一號橋上游護岸災後復建工程等3件	3,180,000	停工中	0.28%	0.28%	1140417	1140429	1140704	1140731			<p>本案為G1-036、039、040共3件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年4月17日發文委託設計，114年4月29日委託設計竣工。 2. 114年5月2日-114年6月5日預算書審查期間（共計34天） 3. 114年6月6日預算書定稿完成。 4. 114年6月7日工程發包簽核/簽准。（共計9天） 5. 114年6月18日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年7月4日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年7月25日工程訂約。 8. 114年7月31日開工，工期120日曆天，契約完工日期為114年11月28日。 9. 本案確認工區位於山區，因雷雨致溪水暴漲，施工便道無法施作，考量人員安全，本所同意於114年8月5日停工，將於停工原因消滅後盡速復工。
33	113年7月凱米颱風G1-037國姓鄉南港村協興橋下游野溪災後復建工程	3,510,000	停工中	0.28%	0.28%	1140428	1140509	1140704	1140731			<ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年4月28日發文委託設計，114年5月9日委託設計竣工。 2. 114年5月12日-114年6月5日預算書審查期間（共計24天） 3. 114年6月6日預算書定稿完成。 4. 114年6月7日工程發包簽核/簽准。（共計9天） 5. 114年6月18日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年7月4日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年7月25日工程訂約。 8. 114年7月31日開工，工期120日曆天，契約完工日期為114年11月28日。 9. 本案確認工區位於山區，連日降雨致溪水暴漲，施工便道無法施作，考量人員安全，本所同意於114年8月5日停工，將於停工原因消滅後盡速復工。
34	113年7月凱米颱風H3-140南港村雙溪支線沿線道路災後復建工程等4件	15,890,000	施工中	13.25%	13.33%	1131230	1140217	1140728	1140821			<p>本案為H3-140、141、145、153共4件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 113年12月30日發文委託設計，114年2月5日因工程名稱誤植，發文修正，114年2月17日委託設計竣工。 2. 114年2月28日-114年4月29日預算書審查期間（共計60天） 3. 114年4月30日預算書定稿完成。 4. 114年5月23日工程發包簽核/簽准。（共計5天）

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
												5. 114年6月9日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年6月23日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年7月4日第二次資格標開標，並辦理後續評選。 8. 114年7月8日發文評選委員，並於114年7月15日辦理評選。 9. 114年7月28日辦理議價及決標，114年8月21日開工，工期210日曆天。
35	113年7月凱米颱風H3-159大石村官真巷支線道路沿線災後復建工程等3件	9,918,000	施工中	27%	28.68%	1140303	1140314	1140728	1140814			本案為H3-159、160、168等3件併案辦理。 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年3月3日發文委託設計，114年3月14日委託設計竣工。 2. 114年3月24日-114年5月8日預算書審查期間(共計45天) 3. 114年5月9日預算書定稿完成。 4. 114年5月13日工程發包簽核/簽准。(共計13天) 5. 114年5月28日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年6月13日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年6月30日第二次資格標開標，並辦理後續評選。 8. 114年7月8日發文評選委員，並於114年7月15日辦理評選。 9. 114年7月28日辦理議價及決標。 10. 114年8月8日工程訂約。 11. 114年8月14日開工，工期180日曆天。
36	提升道路品質計畫(內政部)2.0第四階段-國姓鄉大旗村旗洞巷提升道路品質改善工程	8,600,000	決算中	100%	100%	1131227	1140113	1140728	1140805	1141008	1141030	本案114年7月28日決標，114年8月5日開工，114年10月8日竣工，114年10月30日驗收完成。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
37	113年7月凱米颱風H3-167國姓鄉長豐村十八分橋旁邊坡崩塌災修復建工程	2,375,000	停工中	0%	0%	1140619	1140623	1140821	1140908			<p>本案原為H3-165、167共2件併案辦理，因H3-165須送縣府審查，為避免災修復建工程進度，擬先行辦理本案之招標工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年1月23日發文委託設計，114年3月11日委託設計竣工。 2. 114年4月7日H3-165的預算書送縣府審查算書送縣府審查，114年5月13日縣府函文水保署審查意見，114年5月21日發文請監造修正後預算書，114年5月29日修正後預算書到所，114年6月9日修正後預算書送縣府審查。 3. 114年6月5日簽呈說明兩件分開辦理招標，114年6月19日發文委測先行提送H3-167之預算書，114年6月23日預算書到所。 4. 114年6月26日工程發包簽核/簽准。(共計13天) 5. 114年7月16日原卷及發包資料上網公告，114年7月30第一次開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 6. 114年8月21日第二次開標，並當場宣布決標。 7. 114年9月2日訂約，114年9月8日開工，工期60日曆天，契約完工日期為114年11月7日。 8. 本案因確認工區位於十八份大崩塌之後，且此路為往工區必經之路，本工程施工工項之大型機具及H型鋼載運難以通行，考量人員安全，於114年9月9日辦理停工，將於停工原因消滅後盡速復工。
38	113年7月凱米颱風H3-151-國姓鄉國姓村北竹坑2K處農路及邊坡崩塌災後復建工程等2件	15,900,000	施工中	10%	10%	1131230	1140218	1140911	1141001			<ol style="list-style-type: none"> 1. 113年12月30日發文委託設計，114年2月4日發文修正工程名稱誤植，114年2月18日委託設計竣工。 2. 114年2月19日-114年3月7日預算書審查期間(共計16天) 3. 114年3月7日預算書送縣府審查。 4. 114年4月7日縣府函文農業部農村發展及水土保持署預算書審查意見。 5. 114年4月25日函文委測公司修正預算書，114年5月2日修正後預算書到所。 6. 114年6月5日修正後預算書再次送縣府審查，114年7月3日縣府函文水保署審查結果。 7. 114年7月25日工程發包簽核/簽准。(共計5天) 8. 114年8月4日原卷及發包資料上網公告。 9. 114年8月15日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 10. 114年8月27日第二次資格標開標，並辦理後續評選。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年1月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
												11. 114年8月28日發文評選委員，並於114年9月5日辦理評選。 12. 114年9月11日辦理議價及決標。 13. 114年9月25日工程訂約。 14. 114年10月1日開工，工期240日曆天。
39	113年7月凱米颱風H3-166國姓鄉長豐村中坑產業道路災後復建工程	18,300,000	變更設計中	0%	0%	1140122	1140326	1141003	1141015			114.1.22 函文委託設計 114.3.26 預算書到所 114.4.22 預算書送縣府審查，114.6.17 修正預算書再送縣府審查 114.9.3 第一次資格標，未達三家流標，114.9.11 第二次資格標，後辦理評選，並於114.10.3 決標 114.10.15 開工、停工辦理變更設計
40	113年7月凱米颱風H3-165國姓鄉長豐村十八份農路崩塌災後復建工程	16,030,000	施工中	0%	0%	1140123	1140311	1141015	1141103			114年1月23日發文委託設計，114年3月11日預算書圖到所，114年4月7日預算書送縣府審查，114年5月13日縣府函轉水保署審查意見，114年5月21日發文委託修正預算書，114年5月29日修正預算書圖到所，114年6月9日修正後預算書送縣府審查。 114.9.15 第一次資格標，流標，114.9.24 第二次資格標，後辦理評選，並於114.10.15 決標，114.11.3 開工
41	113年7月凱米颱風H3-163南港村九份二山7號道路崩塌災後復建工程	32,010,000	施工中	0%	0%	1131210	1140310	1141105	1141117			本案於113年12月30日發文委託設計，114年3月10日預算書到所，114年3月10日預算書送縣府審查，114年4月1日縣府函轉水保署審查意見，114年4月8日發文委託修正預算書，114年4月17日修正後預算書圖到達本所，114年6月5日修正後預算書送縣府審查。 114年10月3日第一次資格標，因投標廠商未達三家宣布流標，114年10月15日第二次資格標，114.10.27 評選，114.11.5 決標，114.11.11 訂約，114.11.17 開工。