

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年2月1日)

| 序號 | 工程名稱 | 契約金額 | 工程狀態 | 工程進度 | | 工程期程 | | | | | | 辦理情形 |
|----|--|------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | 預定 | 實際 | 設計發包 | 設計完工 | 工程發包 | 開工 | 竣工 | 驗收 | |
| 1 | 114年度強化社區農路韌性基礎建設計畫-國姓鄉長豐村興隆社區農路改善工程 | 3,915,000 | 結案 | 100% | 100% | 1140307 | 1140318 | 1140516 | 1140612 | 1140930 | 1141028 | 本案已撥款完畢。 |
| 2 | 114年度強化社區農路韌性基礎建設計畫-國姓鄉國姓、福龜及大旗等村社區農路改善工程 | 5,290,000 | 結案 | 100% | 100% | 1140307 | 1140318 | 1140516 | 1140602 | 1140903 | 1141023 | 本案已撥款完畢。 |
| 3 | 114年度強化社區農路韌性基礎建設計畫-國姓鄉北港村及長福村河洛嶺社區農路改善工程 | 3,676,000 | 結案 | 100% | 100% | 1140307 | 1140318 | 1140505 | 1140522 | 1140916 | 1141014 | 本案已撥款完畢。 |
| 4 | 南投縣114年度農村再生執行計畫-南投縣國姓鄉福龜社區富久巷整體環境改善工程等2件 | 10,320,000 | 施工中 | 50% | 50% | 1140717 | 1140725 | 1141015 | 1141103 | | | 114年1月9日農業部農村發展及水土保持屬核定，114年7月17日發文委測，114年7月25日委測竣工，114年9月8日因投標廠商未達三家當場宣布流標，114年10月15日決標，114年11月3日開工。 |
| 5 | 國姓鄉長流村一、二、三鄰簡易自來水改善工程 | 950,000 | 停工中 | 0% | 0% | 1140730 | 1140819 | 1141022 | 1141105 | | | 114年7月9日農業部農村發展及水土保持屬核定，114年7月30日發文委測，114年8月19日委測竣工，114年10月1日因無廠商投標當場宣布流標，114年10月22日決標，114年11月5日開工。本案因陳情人有疑義導致無法施作，現正辦理停工中。 |
| 6 | 南投縣國姓鄉北港村1~3、7~9鄰簡易自來水工程等2件 | 39,400,000 | 施工中 | 68.81% | 68.16% | 1140619 | 1140702 | 1140915 | 1140927 | | | 114年3月31日經濟部水利署核定，114年6月19日發文委測，114年7月2日委測竣工，114年8月27日因投標廠商未達三家當場宣布流標，114年9月15日決標，114年9月27日開工。 |
| 7 | 國姓鄉長流村楞嚴宮周邊擋土設施及農路改善工程 | 8,060,000 | 施工中 | 46.2% | 62.99% | 1140722 | 1140819 | 1141105 | 1141119 | | | 114年7月9日農業部農村發展及水土保持屬南投分署核定，114年7月22日發文委測，114年8月19日委測竣工，114年10月15日因投標廠商未達三家當場宣布流標，114年11月5日決標，114年11月19日開工。 |
| 8 | 114年度農村再生基金-農村再生跨域發展-農村區域亮點計畫-南投縣國姓鄉北港村4鄰國姓路27-1號旁排水改善工程 | 1,760,000 | 施工中 | 60% | 60% | 1140821 | 1140904 | 1141112 | 1141208 | | | 114年7月4日農業部農村發展及水土保持屬核定，114年8月21日發文委測，114年9月4日委測竣工，114年11月12日決標，114年12月2日訂約，114年12月8日開工。 |

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年2月1日)

| 序號 | 工程名稱 | 契約金額 | 工程狀態 | 工程進度 | | 工程期程 | | | | | | 辦理情形 |
|----|--|------------|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 預定 | 實際 | 設計發包 | 設計完工 | 工程發包 | 開工 | 竣工 | 驗收 | |
| 9 | 南投縣國姓鄉國姓國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 12,750,000 | 施工中 | 28% | 25.58% | | 1140922 | 1141106 | 1141125 | | | 114年4月11日內政部國土管理署核定，114年9月22日委測竣工，114年11月6日決標，114年11月18日訂約，114年11月25日開工。 |
| 10 | 南投縣國姓鄉清潔隊內路面改善工程 | 885,000 | 施工中 | 0% | 0% | 1141202 | 1141208 | 1150123 | 1150204 | | | 114年10月22日南投縣政府核定，114年12月8日委測竣工，115年1月23日決標，115年1月29日訂約，115年2月4日開工。本案因施工期間適逢春節連假，期間為垃圾轉運高峰期，大型清潔車需長時間行走，將影響工程同步執行，依契約請廠商於115年2月4日至115年2月24日春節期間暫緩施工，期間不計工期，俟115年2月25日進場施作。 |
| 11 | 114國姓鄉南港村133-6號道路工程等14件 | | 發包簽呈中 | | | 1141201 | 1141231 | | | | | 114年10月23日南投縣政府核定，114年12月1日勞務採購決標，114年12月31日委測竣工，目前發包簽呈中。 |
| 12 | 113年0423地震及4月豪雨H3-010國姓鄉長福村長雙巷上坪農路上邊坡崩塌災修復建工程等四件 | 8,327,000 | 結案 | 100% | 100% | 1130819 | 1130906 | 1140103 | 1140115 | 1140721 | 1140820 | 本案為H3-010、011、012、013共4件併案辦理。本案已撥款完畢。 |
| 13 | 112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風H3-142國姓鄉南港村三合道路沿線路基掏空及路面沉陷修復工程等3件 | 2,580,000 | 結案 | 100% | 100% | 1131113 | 1131125 | 1140103 | 1140210 | 1140529 | 1140613 | 本案已撥款完畢。 |
| 14 | 113年7月凱米颱風H3-143國姓鄉乾溝村中西巷往山雞坑農路等2處災後復建工程 | 1,576,000 | 結案 | 100% | 100% | 1131119 | 1131129 | 1140212 | 1140224 | 1140602 | 1140617 | 本案已撥款完畢。 |
| 15 | 均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-南投縣國姓鄉國姓村及長福村周邊道路改善工程 | 3,020,000 | 結案 | 100% | 100% | 1131127 | 1131211 | 1140226 | 1140309 | 1140522 | 1140605 | 本案已撥款完畢。 |
| 16 | 113年7月凱米颱風H3-154南港村龍南道路1.5K段道路災後復建工程等4件 | 3,410,000 | 結案 | 100% | 100% | 1140109 | 1140122 | 1140326 | 1140421 | 1140826 | 1140901 | 本案為H3-154、155、156、157共4件併案辦理。本案已撥款完畢。 |

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年2月1日)

| 序號 | 工程名稱 | 契約金額 | 工程狀態 | 工程進度 | | 工程期程 | | | | | | 辦理情形 |
|----|--|------------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 預定 | 實際 | 設計發包 | 設計完工 | 工程發包 | 開工 | 竣工 | 驗收 | |
| 17 | 113年6月豪雨H3-022國姓鄉北港村樟湖橋旁邊坡崩塌災後復建工程等10件 | 14,170,000 | 決算中 | 100% | 100% | 1131214 | 1131226 | 1140328 | 1140421 | 1140901 | 1141025 | 本案為H3-022、H3-023、H3-024、H3-025、H3-026、H3-027、H3-028、H3-029、H3-030、H3-031等10件併案辦理。 115年2月6日向縣府請款中。 |
| 18 | 113年0423地震及4月豪雨H3-003國姓鄉南港村鳳鳴道路沿線災後復建工程等3件 | 6,906,000 | 結案 | 100% | 100% | 1131126 | 1131216 | 1140328 | 1140418 | 1140914 | 1141002 | 本案為H3-003、006、007共3件併案辦理。 本案已撥款完畢。 |
| 19 | 113年7月凱米颱風H3-148-國姓鄉大旗村小樹蛙及猴洞坑掏空等2處災後復建工程 | 1,234,000 | 結案 | 100% | 100% | 1140103 | 1140117 | 1140402 | 1140421 | 1140626 | 1140724 | 本案已撥款完畢。 |
| 20 | 113年7月凱米颱風H3-125-國姓鄉長流村長旗8鄰災後復建工程等5件 | 4,586,000 | 結案 | 100% | 100% | 1140103 | 1140116 | 1140402 | 1140425 | 1140904 | 1140925 | 本案為H3-125、126、127、128、129共5件併案辦理。 本案已撥款完畢。 |
| 21 | 113年7月凱米颱風H3-122-國姓鄉長豐村東一巷左支線等4處災後復建工程等3件 | 4,439,000 | 停工中 | 0% | 0% | 1140103 | 1140116 | 1140423 | 1140512 | | | 本案為H3-122、123、124共3件併案辦理。 1. 114年1月3日發文委託設計，114年1月16日委託設計竣工。 2. 114年2月8日因工程名稱誤植，發文修正所送預算書，114年2月10日修正後預算所。 3. 114年2月11日-114年3月6日預算書審查期間（共計23天） 4. 114年3月7日預算書定稿完成。 5. 114年3月8日工程發包簽核/簽准。（共計5天） 6. 114年3月19日原卷及發包資料上網公告。 7. 114年4月2日第一次開標，因無廠商投標，當場宣布流標。 8. 114年4月23日第二次開標，並當場宣布決標。 9. 114年5月6日工程訂約。 10. 114年5月12日開工，工期180日曆天。 11. 本案因工程發包之必要時間及流標等因素影響，始得無法於原完工期限決標，現又因114年5月13日確認工區位於十八分大崩塌，工程施工工項之大型器具及混凝土車難以通行，考量人員安全故申辦停工，以督責施工廠商於停工其做好工地安全及交通維護措施。 |

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年2月1日)

| 序號 | 工程名稱 | 契約金額 | 工程狀態 | 工程進度 | | 工程期程 | | | | | | 辦理情形 |
|----|--|-----------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | 預定 | 實際 | 設計發包 | 設計完工 | 工程發包 | 開工 | 竣工 | 驗收 | |
| 22 | 113年7月凱米颱風H3-149-國姓鄉國姓村南竹坑產業道路1K+400處災後復建工程等2件 | 2,368,000 | 結案 | 100% | 100% | 1140113 | 1140123 | 1140423 | 1140512 | 1140725 | 1140813 | 本案為H3-137、149共2件併案辦理。 本案已撥款完畢。 |
| 23 | 113年7月凱米颱風H3-118-國姓鄉長流村長安路支線災後復建工程等3件 | 8,890,000 | 決算中 | 100% | 100% | 1131230 | 1140114 | 1140425 | 1140518 | 1141201 | 1141209 | 本案為H3-118、119、121共3件併案辦理。 115年2月13日向縣府請款中。 |
| 24 | 113年7月凱米颱風H3-142國姓鄉乾溝村中西巷5K+400旁支線農路災後復建工程等三件 | 4,598,000 | 施工中 | 80% | 80% | 1140106 | 1140123 | 1140516 | 1140529 | | | 本案為H3-142、144、146共3件併案辦理。 1. 114年1月6日發文委託設計，114年1月23日委託設計竣工。 2. 114年3月19日因工程名稱誤植，發文通知顧問公司。 3. 114年3月20日-114年4月10日預算書審查期間（共計21天） 4. 114年4月11日預算書定稿完成。 5. 114年4月14日工程發包簽核/簽准。（共計7天） 6. 114年4月23日原卷及發包資料上網公告。 7. 114年5月7日第一次開標，因無廠商投標，當場宣布流標。 8. 114年5月16日第二次開標，當場宣布決標。 9. 114年5月23日工程訂約。 10. 114年5月29日開工，工期180日曆天，契約完工日期為114年11月25日。 11. 本案因未取得林業用地所屬機關同意施工，於114年6月18日停工，已於114年8月11日函文農業部林業及自然保育署南投林區管理處台中工作站，惠請同意施作。114年9月26日農業部林業及自然保育署南投分屬函文回復，並於114年10月14日函文同意施工，於114年11月1日復工。 |
| 25 | 113年7月凱米颱風H3-131南港村龍南道路支線沿線災後復建工程等5件 | 4,545,000 | 結算中 | 100% | 100% | 1140218 | 1140321 | 1140516 | 1140602 | 1141203 | 1141218 | 本案為H3-131、132、133、134、135共5件併案辦理。 115年2月6日向縣府請款中。 |
| 26 | 113年7月凱米颱風H3-138南港村東山路道路沿線災後復建工程等2件 | 2,760,000 | 結案 | 100% | 100% | 1140218 | 1140305 | 1140516 | 1140602 | 1140714 | 1140811 | 本案為H3-138、H3-147等2件併案辦理，於114年2月7日開口契約後續擴充，114年2月18日函文委託設計，114年3月5日預算書到所，114年5月16日決標，114年6月2日開工，114年7月14日竣工，114年8月11日驗收，本案已撥款完畢。 |

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年2月1日)

| 序號 | 工程名稱 | 契約金額 | 工程狀態 | 工程進度 | | 工程期程 | | | | | | 辦理情形 |
|----|--|-----------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | 預定 | 實際 | 設計發包 | 設計完工 | 工程發包 | 開工 | 竣工 | 驗收 | |
| 27 | 113年7月凱米颱風H3-150南港村港頭巷17-1號三合道路支線道路沿線災後復建工程等2件 | 3,450,000 | 結案 | 100% | 100% | 1140218 | 1140305 | 1140516 | 1140602 | 1140930 | 1141020 | 本案為H3-150、H3-152等2件併案辦理，於114年2月7日開口契約後續擴充，114年2月18日函文委託設計，114年3月5日預算書到所，請114年5月16日決標，114年6月2日開工，114年9月30日竣工，114年10月20日驗收，本案已撥款完畢。 |
| 28 | 113年7月凱米颱風G1-041國姓鄉長福村水流東野溪災後復建工程 | 7,550,000 | 停工中 | 0% | 0% | 1140310 | 1140331 | 1140521 | 1140617 | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月4日開口契約後續擴充，114年3月10日發文委託設計，114年3月31日委託設計竣工。 2. 114年4月1日-114年4月16日預算書審查期間（共計15天） 3. 114年4月17日預算書定稿完成。 4. 114年4月21日工程發包簽核/簽准。（共計7天） 5. 114年5月8日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年5月21日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年6月10日工程訂約。 8. 114年6月17日開工，工期150日曆天，契約完工日期為114年11月14日。 9. 本案確認工區位於山區，因5、6月連日豪雨導致溪水持續暴漲，考量人員安全，本所同意於114年6月17日停工，將於停工原因消滅後盡速復工。 |
| 29 | 113年7月凱米颱風G1-043國姓鄉長豐村東坑野溪災後復建工程 | 5,650,000 | 施工中 | 50% | 50% | 1140310 | 1140331 | 1140521 | 1140616 | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月4日開口契約後續擴充，114年3月10日發文委託設計，114年3月31日委託設計竣工。 2. 114年4月1日-114年4月16日預算書審查期間（共計15天） 3. 114年4月17日預算書定稿完成。 4. 114年4月21日工程發包簽核/簽准。（共計11天） 5. 114年5月8日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年5月21日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年6月10日工程訂約。 8. 114年6月16日開工，工期150日曆天，契約完工日期為114年11月13日。 9. 本案確認工區位於山區，因5、6月連日豪雨導致溪水持續暴漲，考量人員安全，本所同意於114年6月16日停工，於114年12月9日復工。 |
| 30 | 113年7月凱米颱風H3-158大石村5鄰道路沿線災後復建工程等3件 | 6,715,000 | 施工中 | 100% | 100% | 1140218 | 1140319 | 1140604 | 1140623 | 1150126 | | 本案為H3-158、161、162等3件併案辦理。本案已於115年1月26日竣工，後續將辦理驗收。 |

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年2月1日)

| 序號 | 工程名稱 | 契約金額 | 工程狀態 | 工程進度 | | 工程期程 | | | | | | 辦理情形 |
|----|--|-----------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | 預定 | 實際 | 設計發包 | 設計完工 | 工程發包 | 開工 | 竣工 | 驗收 | |
| 31 | 113年7月凱米颱風G1-035國姓村長豐村永順及永豐橋野溪等2處災後復建工程等2件 | 3,650,000 | 決算中 | 100 | 100 | 1140310 | 1140331 | 1140609 | 1140625 | 1141022 | 1141124 | <p>本案為G1-035、042共2件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月4日開口契約後續擴充，114年3月10日發文委託設計，114年3月31日委託設計竣工。 2. 114年4月1日-114年4月16日預算書審查期間（共計15天） 3. 114年4月17日預算書定稿完成。 4. 114年4月21日工程發包簽核/簽准。（共計7天） 5. 114年5月8日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年5月21日第一次開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年6月9日第二次開標，並當場宣布決標。 8. 114年6月19日工程訂約。 9. 114年6月25日開工，工期100日曆天，契約完工日期為114年10月3日。 10. 本案確認工區位於山區，因5、6月連日豪雨導致溪水持續暴漲，考量人員安全，本所同意於114年6月25日停工，現已於114年8月16日復工，114年10月22日竣工，114年11月20日驗收。 |
| 32 | 113年7月凱米颱風G1-040國姓鄉南港村港源一號橋上游護岸災後復建工程等3件 | 3,180,000 | 施工中 | 32.89% | 30.48% | 1140417 | 1140429 | 1140704 | 1140731 | | | <p>本案為G1-036、039、040共3件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年4月17日發文委託設計，114年4月29日委託設計竣工。 2. 114年5月2日-114年6月5日預算書審查期間（共計34天） 3. 114年6月6日預算書定稿完成。 4. 114年6月7日工程發包簽核/簽准。（共計9天） 5. 114年6月18日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年7月4日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年7月25日工程訂約。 8. 114年7月31日開工，工期120日曆天，契約完工日期為114年11月28日。 9. 本案確認工區位於山區，因雷雨致溪水暴漲，施工便道無法施作，考量人員安全，本所同意於114年8月5日停工，並於114年12月16日復工。 |
| 33 | 113年7月凱米颱風G1-037國姓鄉南港村協興橋下游野溪災後復建工程 | 3,510,000 | 施工中 | 39.57% | 79.47% | 1140428 | 1140509 | 1140704 | 1140731 | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年4月28日發文委託設計，114年5月9日委託設計竣工。 2. 114年5月12日-114年6月5日預算書審查期間（共計24天） |

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年2月1日)

| 序號 | 工程名稱 | 契約金額 | 工程狀態 | 工程進度 | | 工程期程 | | | | | | 辦理情形 |
|----|---------------------------------------|------------|------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|----|----|--|
| | | | | 預定 | 實際 | 設計發包 | 設計完工 | 工程發包 | 開工 | 竣工 | 驗收 | |
| | | | | | | | | | | | | 3. 114年6月6日預算書定稿完成。 4. 114年6月7日工程發包簽核/簽准。(共計9天) 5. 114年6月18日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年7月4日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年7月25日工程訂約。 8. 114年7月31日開工，工期120日曆天，契約完工日期為114年11月28日。 9. 本案確認工區位於山區，連日降雨致溪水暴漲，施工便道無法施作，考量人員安全，本所同意於114年8月5日停工，於114年12月10日復工。 |
| 34 | 113年7月凱米颱風H3-140南港村雙溪支線沿線道路災後復建工程等4件 | 15,890,000 | 施工中 | 75.35% | 80.5% | 1131230 | 1140217 | 1140728 | 1140821 | | | 本案為H3-140、141、145、153共4件併案辦理。 1. 113年12月30日發文委託設計，114年2月5日因工程名稱誤植，發文修正，114年2月17日委託設計竣工。 2. 114年2月28日-114年4月29日預算書審查期間(共計60天) 3. 114年4月30日預算書定稿完成。 4. 114年5月23日工程發包簽核/簽准。(共計5天) 5. 114年6月9日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年6月23日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年7月4日第二次資格標開標，並辦理後續評選。 8. 114年7月8日發文評選委員，並於114年7月15日辦理評選。 9. 114年7月28日辦理議價及決標，114年8月21日開工，工期210日曆天。 |
| 35 | 113年7月凱米颱風H3-159大石村官真巷支線道路沿線災後復建工程等3件 | 9,918,000 | 施工中 | 64% | 64% | 1140303 | 1140314 | 1140728 | 1140814 | | | 本案為H3-159、160、168等3件併案辦理。 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年3月3日發文委託設計，114年3月14日委託設計竣工。 2. 114年3月24日-114年5月8日預算書審查期間(共計45天) 3. 114年5月9日預算書定稿完成。 4. 114年5月13日工程發包簽核/簽准。(共計13天) 5. 114年5月28日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年6月13日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年6月30日第二次資格標開標，並辦理後續評選。 |

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年2月1日)

| 序號 | 工程名稱 | 契約金額 | 工程狀態 | 工程進度 | | 工程期程 | | | | | | 辦理情形 |
|----|---|------------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 預定 | 實際 | 設計發包 | 設計完工 | 工程發包 | 開工 | 竣工 | 驗收 | |
| | | | | | | | | | | | | 8. 114年7月8日發文評選委員，並於114年7月15日辦理評選。 9. 114年7月28日辦理議價及決標。 10. 114年8月8日工程訂約。 11. 114年8月14日開工，工期180日曆天。 |
| 36 | 提升道路品質計畫(內政部)2.0第四階段-國姓鄉大旗村旗洞巷提升道路品質改善工程 | 8,600,000 | 決算中 | 100% | 100% | 1131227 | 1140113 | 1140728 | 1140805 | 1141008 | 1141030 | 本案114年7月28日決標，114年8月5日開工，114年10月8日竣工，114年10月30日驗收完成。 |
| 37 | 113年7月凱米颱風H3-167國姓鄉長豐村十八分橋旁邊坡崩塌災修復建工程 | 2,375,000 | 停工中 | 0% | 0% | 1140619 | 1140623 | 1140821 | 1140908 | | | <p>本案原為H3-165、167共2件併案辦理，因H3-165須送縣府審查，為避免災修復建工程進度，擬先行辦理本案之招標工作。</p> <p>1. 114年1月23日發文委託設計，114年3月11日委託設計竣工。</p> <p>2. 114年4月7日H3-165的預算書送縣府審查算書送縣府審查，114年5月13日縣府函文水保署審查意見，114年5月21日發文請監造修正後預算書，114年5月29日修正後預算書到所，114年6月9日修正後預算書送縣府審查。</p> <p>3. 114年6月5日簽呈說明兩件分開辦理招標，114年6月19日發文委測先行提送H3-167之預算書，114年6月23日預算書到所。</p> <p>4. 114年6月26日工程發包簽核/簽准。(共計13天)</p> <p>5. 114年7月16日原卷及發包資料上網公告，114年7月30日第一次開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。</p> <p>6. 114年8月21日第二次開標，並當場宣布決標。</p> <p>7. 114年9月2日訂約，114年9月8日開工，工期60日曆天，契約完工日期為114年11月7日。</p> <p>8. 本案因確認工區位於十八份大崩塌之後，且此路為往工區必經之路，本工程施工工項之大型機具及H型鋼載運難以通行，考量人員安全，於114年9月9日辦理停工，將於停工原因消滅後盡速復工。</p> |
| 38 | 113年7月凱米颱風H3-151-國姓鄉國姓村北竹坑2K處農路及邊坡崩塌災後復建工程等2件 | 15,900,000 | 施工中 | 90% | 90% | 1131230 | 1140218 | 1140911 | 1141001 | | | <p>1. 113年12月30日發文委託設計，114年2月4日發文修正工程名稱誤植，114年2月18日委託設計竣工。</p> <p>2. 114年2月19日-114年3月7日預算書審查期間(共計16天)</p> <p>3. 114年3月7日預算書送縣府審查。</p> <p>4. 114年4月7日縣府函文農業部農村發展及水土保持署預算書審查意見。</p> |

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年2月1日)

| 序號 | 工程名稱 | 契約金額 | 工程狀態 | 工程進度 | | 工程期程 | | | | | | 辦理情形 |
|----|-------------------------------------|------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|--|
| | | | | 預定 | 實際 | 設計發包 | 設計完工 | 工程發包 | 開工 | 竣工 | 驗收 | |
| | | | | | | | | | | | | 5. 114年4月25日函文委測公司修正預算書，114年5月2日修正後預算書到所。 6. 114年6月5日修正後預算書再次送縣府審查，114年7月3日縣府函文水保署審查結果。 7. 114年7月25日工程發包簽核/簽准。(共計5天) 8. 114年8月4日原卷及發包資料上網公告。 9. 114年8月15日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 10. 114年8月27日第二次資格標開標，並辦理後續評選。 11. 114年8月28日發文評選委員，並於114年9月5日辦理評選。 12. 114年9月11日辦理議價及決標。 13. 114年9月25日工程訂約。 14. 114年10月1日開工，工期240日曆天。 |
| 39 | 113年7月凱米颱風H3-166國姓鄉長豐村中坑產業道路災後復建工程 | 18,300,000 | 施工中 | 29.15% | 58.87% | 1140122 | 1140326 | 1141003 | 1141015 | | | 114.1.22 函文委託設計 114.3.26 預算書到所 114.4.22 預算書送縣府審查，114.6.17 修正預算書再送縣府審查 114.9.3 第一次資格標，未達三家流標，114.9.11 第二次資格標，後辦理評選，並於114.10.3 決標，114.10.15 開工。 |
| 40 | 113年7月凱米颱風H3-165國姓鄉長豐村十八份農路崩塌災後復建工程 | 16,030,000 | 施工中 | 29.31% | 48.38% | 1140123 | 1140311 | 1141015 | 1141103 | | | 114年1月23日發文委託設計，114年3月11日預算書圖到所，114年4月7日預算書送縣府審查，114年5月13日縣府函轉水保署審查意見，114年5月21日發文委託修正預算書，114年5月29日修正預算書圖到所，114年6月9日修正後預算書送縣府審查。 114.9.15 第一次資格標，流標，114.9.24 第二次資格標，後辦理評選，並於114.10.15 決標，114.11.3 開工 |
| 41 | 113年7月凱米颱風H3-163南港村九份二山7號道路崩塌災後復建工程 | 32,010,000 | 施工中 | 9.21% | 15.11% | 1131210 | 1140310 | 1141105 | 1141117 | | | 本案於113年12月30日發文委託設計，114年3月10日預算書到所，114年3月10日預算書送縣府審查，114年4月1日縣府函轉水保署審查意見，114年4月8日發文委託修正預算書，114年4月17日修正後預算書圖到達本所，114年6月5日修正後預算書送縣府審查。 114年10月3日第一次資格標，因投標廠商未達三家宣布流標，114年10月15日第二次資格標，114.10.27 評選，114.11.5 決標，114.11.11 訂約，114.11.17 開工。 |