

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年3月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
1	南投縣 114 年度農村再生執行計畫-南投縣國姓鄉福龜社區富久巷整體環境改善工程等 2 件	10,320,000	施工中	60%	60%	1140717	1140725	1141015	1141103			114 年 1 月 9 日農業部農村發展及水土保持屬核定，114 年 7 月 17 日發文委測，114 年 7 月 25 日委測竣工，114 年 9 月 8 日因投標廠商未達三家當場宣布流標，114 年 10 月 15 日決標，114 年 11 月 3 日開工。
2	國姓鄉長流村一、二、三鄰簡易自來水改善工程	950,000	停工中	0%	0%	1140730	1140819	1141022	1141105			114 年 7 月 9 日農業部農村發展及水土保持屬核定，114 年 7 月 30 日發文委測，114 年 8 月 19 日委測竣工，114 年 10 月 1 日因無廠商投標當場宣布流標，114 年 10 月 22 日決標，114 年 11 月 5 日開工。本案因陳情人有疑義導致無法施作，現正辦理停工中。
3	南投縣國姓鄉北港村 1~3、7~9 鄰簡易自來水工程等 2 件	39,400,000	施工中	89.02%	89.13%	1140619	1140702	1140915	1140927			114 年 3 月 31 日經濟部水利署核定，114 年 6 月 19 日發文委測，114 年 7 月 2 日委測竣工，114 年 8 月 27 日因投標廠商未達三家當場宣布流標，114 年 9 月 15 日決標，114 年 9 月 27 日開工。
4	國姓鄉長流村楞嚴宮周邊擋土設施及農路改善工程	8,060,000	施工中	71.31%	74.04%	1140722	1140819	1141105	1141119			114 年 7 月 9 日農業部農村發展及水土保持屬南投分署核定，114 年 7 月 22 日發文委測，114 年 8 月 19 日委測竣工，114 年 10 月 15 日因投標廠商未達三家當場宣布流標，114 年 11 月 5 日決標，114 年 11 月 19 日開工。
5	114 年度農村再生基金-農村再生跨域發展-農村區域亮點計畫-南投縣國姓鄉北港村 4 鄰國姓路 27-1 號旁排水改善工程	1,760,000	施工中	100%	100%	1140821	1140904	1141112	1141208	1150224		114 年 7 月 4 日農業部農村發展及水土保持屬核定，114 年 8 月 21 日發文委測，114 年 9 月 4 日委測竣工，114 年 11 月 12 日決標，114 年 12 月 2 日訂約，114 年 12 月 8 日開工，115 年 2 月 24 日竣工。
6	南投縣國姓鄉國姓國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫	12,750,000	施工中	35.2%	35.99%		1140922	1141106	1141125			114 年 4 月 11 日內政部國土管理署核定，114 年 9 月 22 日委測竣工，114 年 11 月 6 日決標，114 年 11 月 18 日訂約，114 年 11 月 25 日開工。
7	南投縣國姓鄉清潔隊內路面改善工程	885,000	施工中	0%	0%	1141202	1141208	1150123	1150204			114 年 10 月 22 日南投縣政府核定，114 年 12 月 8 日委測竣工，115 年 1 月 23 日決標，115 年 1 月 29 日訂約，115 年 2 月 4 日開工。本案因施工期間適逢春節連假，期間為垃圾轉運高峰期，大型清潔車需長時間行走，將影響工程同步執行，依契約請廠商於 115 年 2 月 4 日至 115 年 2 月 24 日春節期間暫緩施工，期間不計工期，俟 115 年 2 月 25 日進場施作。
8	114 國姓鄉南港村 133-6 號道路工程等 14 件		發包簽呈中			1141201	1141231					114 年 10 月 23 日南投縣政府核定，114 年 12 月 1 日勞務採購決標，114 年 12 月 31 日委測竣工，目前發包簽呈中。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年3月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
9	113年0423地震及4月豪雨H3-010國姓鄉長福村長雙巷上坪農路上邊坡崩塌災修復建工程等四件	8,327,000	結案	100%	100%	1130819	1130906	1140103	1140115	1140721	1140820	本案為H3-010、011、012、013共4件併案辦理。 本案已撥款完畢。
10	113年7月凱米颱風H3-154南港村龍南道路1.5K段道路災後復建工程等4件	3,410,000	結案	100%	100%	1140109	1140122	1140326	1140421	1140826	1140901	本案為H3-154、155、156、157共4件併案辦理。 本案已撥款完畢。
11	113年6月豪雨H3-022國姓鄉北港村樟湖橋旁邊坡崩塌災後復建工程等10件	14,170,000	決算中	100%	100%	1131214	1131226	1140328	1140421	1140901	1141025	本案為H3-022、H3-023、H3-024、H3-025、H3-026、H3-027、H3-028、H3-029、H3-030、H3-031等10件併案辦理。 115年2月6日向縣府請款中。
12	113年7月凱米颱風H3-122-國姓鄉長豐村東一巷左支線等4處災後復建工程等3件	4,439,000	停工中	0%	0%	1140103	1140116	1140423	1140512			本案為H3-122、123、124共3件併案辦理。 1. 114年1月3日發文委託設計，114年1月16日委託設計竣工。 2. 114年2月8日因工程名稱誤植，發文修正所送預算書，114年2月10日修正後預算所。 3. 114年2月11日-114年3月6日預算書審查期間（共計23天） 4. 114年3月7日預算書定稿完成。 5. 114年3月8日工程發包簽核/簽准。（共計5天） 6. 114年3月19日原卷及發包資料上網公告。 7. 114年4月2日第一次開標，因無廠商投標，當場宣布流標。 8. 114年4月23日第二次開標，並當場宣布決標。 9. 114年5月6日工程訂約。 10. 114年5月12日開工，工期180日曆天。 11. 本案因工程發包之必要時間及流標等因素影響，始得無法於原完工期限決標，現又因114年5月13日確認工區位於十八分大崩塌，工程施工工項之大型器具及混凝土車難以通行，考量人員安全故申辦停工，以督責施工廠商於停工其做好工地安全及交通維護措施。
13	113年7月凱米颱風H3-118-國姓鄉長流村長安路支線災後復建工程等3件	8,890,000	決算中	100%	100%	1131230	1140114	1140425	1140518	1141201	1141209	本案為H3-118、119、121共3件併案辦理。 115年2月13日向縣府請款中。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年3月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
14	113年7月凱米颱風H3-142國姓鄉乾溝村中西巷5K+400旁支線農路災後復建工程等三件	4,598,000	施工中	90%	90%	1140106	1140123	1140516	1140529			<p>本案為H3-142、144、146共3件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年1月6日發文委託設計，114年1月23日委託設計竣工。 2. 114年3月19日因工程名稱誤植，發文通知顧問公司。 3. 114年3月20日-114年4月10日預算書審查期間（共計21天） 4. 114年4月11日預算書定稿完成。 5. 114年4月14日工程發包簽核/簽准。（共計7天） 6. 114年4月23日原卷及發包資料上網公告。 7. 114年5月7日第一次開標，因無廠商投標，當場宣布流標。 8. 114年5月16日第二次開標，當場宣布決標。 9. 114年5月23日工程訂約。 10. 114年5月29日開工，工期180日曆天，契約完工日期為114年11月25日。 11. 本案因未取得林業用地所屬機關同意施工，於114年6月18日停工，已於114年8月11日函文農業部林業及自然保育署南投林區管理處台中工作站，惠請同意施作。114年9月26日農業部林業及自然保育署南投分屬函文回復，並於114年10月14日函文同意施工，於114年11月1日復工。
15	113年7月凱米颱風H3-131南港村龍南道路支線沿線災後復建工程等5件	4,545,000	結算中	100%	100%	1140218	1140321	1140516	1140602	1141203	1141218	<p>本案為H3-131、132、133、134、135共5件併案辦理。</p> <p>115年2月6日向縣府請款中。</p>
16	113年7月凱米颱風H3-138南港村東山路道路沿線災後復建工程等2件	2,760,000	結案	100%	100%	1140218	1140305	1140516	1140602	1140714	1140811	<p>本案為H3-138、H3-147等2件併案辦理，於114年2月7日開口契約後續擴充，114年2月18日函文委託設計，114年3月5日預算書到所，114年5月16日決標，114年6月2日開工，114年7月14日竣工，114年8月11日驗收，本案已撥款完畢。</p>
17	113年7月凱米颱風H3-150南港村港頭巷17-1號三合道路支線道路沿線災後復建工程等2件	3,450,000	結案	100%	100%	1140218	1140305	1140516	1140602	1140930	1141020	<p>本案為H3-150、H3-152等2件併案辦理，於114年2月7日開口契約後續擴充，114年2月18日函文委託設計，114年3月5日預算書到所，請114年5月16日決標，114年6月2日開工，114年9月30日竣工，114年10月20日驗收，本案已撥款完畢。</p>

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年3月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
18	113年7月凱米颱風G1-041國姓鄉長福村水流東野溪災後復建工程	7,550,000	停工中	0%	0%	1140310	1140331	1140521	1140617			1. 114年2月4日開口契約後續擴充，114年3月10日發文委託設計，114年3月31日委託設計竣工。 2. 114年4月1日-114年4月16日預算書審查期間(共計15天) 3. 114年4月17日預算書定稿完成。 4. 114年4月21日工程發包簽核/簽准。(共計7天) 5. 114年5月8日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年5月21日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年6月10日工程訂約。 8. 114年6月17日開工，工期150日曆天，契約完工日期為114年11月14日。 9. 本案確認工區位於山區，因5、6月連日豪雨導致溪水持續暴漲，考量人員安全，本所同意於114年6月17日停工，將於停工原因消滅後盡速復工。
19	113年7月凱米颱風G1-043國姓鄉長豐村東坑野溪災後復建工程	5,650,000	施工中	100%	100%	1140310	1140331	1140521	1140616	1150226		1. 114年2月4日開口契約後續擴充，114年3月10日發文委託設計，114年3月31日委託設計竣工。 2. 114年4月1日-114年4月16日預算書審查期間(共計15天) 3. 114年4月17日預算書定稿完成。 4. 114年4月21日工程發包簽核/簽准。(共計11天) 5. 114年5月8日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年5月21日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年6月10日工程訂約。 8. 114年6月16日開工，工期150日曆天，契約完工日期為114年11月13日。 9. 本案確認工區位於山區，因5、6月連日豪雨導致溪水持續暴漲，考量人員安全，本所同意於114年6月16日停工，於114年12月9日復工，115年2月26日竣工。
20	113年7月凱米颱風H3-158大石村5鄰道路沿線災後復建工程等3件	6,715,000	施工中	100%	100%	1140218	1140319	1140604	1140623	1150126		本案為H3-158、161、162等3件併案辦理。 本案已於115年1月26日竣工，後續將辦理驗收。

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年3月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
21	113年7月凱米颱風G1-035國姓村長豐村永順及永豐橋野溪等2處災後復建工程等2件	3,650,000	決算中	100	100	1140310	1140331	1140609	1140625	1141022	1141124	<p>本案為G1-035、042共2件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月4日開口契約後續擴充，114年3月10日發文委託設計，114年3月31日委託設計竣工。 2. 114年4月1日-114年4月16日預算書審查期間（共計15天） 3. 114年4月17日預算書定稿完成。 4. 114年4月21日工程發包簽核/簽准。（共計7天） 5. 114年5月8日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年5月21日第一次開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年6月9日第二次開標，並當場宣布決標。 8. 114年6月19日工程訂約。 9. 114年6月25日開工，工期100日曆天，契約完工日期為114年10月3日。 10. 本案確認工區位於山區，因5、6月連日豪雨導致溪水持續暴漲，考量人員安全，本所同意於114年6月25日停工，現已於114年8月16日復工，114年10月22日竣工，114年11月20日驗收。
22	113年7月凱米颱風G1-040國姓鄉南港村港源一號橋上游護岸災後復建工程等3件	3,180,000	施工中	68.13%	64.18%	1140417	1140429	1140704	1140731			<p>本案為G1-036、039、040共3件併案辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年4月17日發文委託設計，114年4月29日委託設計竣工。 2. 114年5月2日-114年6月5日預算書審查期間（共計34天） 3. 114年6月6日預算書定稿完成。 4. 114年6月7日工程發包簽核/簽准。（共計9天） 5. 114年6月18日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年7月4日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年7月25日工程訂約。 8. 114年7月31日開工，工期120日曆天，契約完工日期為114年11月28日。 9. 本案確認工區位於山區，因雷雨致溪水暴漲，施工便道無法施作，考量人員安全，本所同意於114年8月5日停工，並於114年12月16日復工。
23	113年7月凱米颱風G1-037國姓鄉南港村協興橋下游野溪災後復建工程	3,510,000	施工中	73.41%	95.40%	1140428	1140509	1140704	1140731			<ol style="list-style-type: none"> 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年4月28日發文委託設計，114年5月9日委託設計竣工。 2. 114年5月12日-114年6月5日預算書審查期間（共計24天）

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年3月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
												3. 114年6月6日預算書定稿完成。 4. 114年6月7日工程發包簽核/簽准。(共計9天) 5. 114年6月18日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年7月4日第一次開標，並當場宣布決標。 7. 114年7月25日工程訂約。 8. 114年7月31日開工，工期120日曆天，契約完工日期為114年11月28日。 9. 本案確認工區位於山區，連日降雨致溪水暴漲，施工便道無法施作，考量人員安全，本所同意於114年8月5日停工，於114年12月10日復工。
24	113年7月凱米颱風H3-140南港村雙溪支線沿線道路災後復建工程等4件	15,890,000	施工中	100%	100%	1131230	1140217	1140728	1140821	1150223	本案為H3-140、141、145、153共4件併案辦理。 1. 113年12月30日發文委託設計，114年2月5日因工程名稱誤植，發文修正，114年2月17日委託設計竣工。 2. 114年2月28日-114年4月29日預算書審查期間(共計60天) 3. 114年4月30日預算書定稿完成。 4. 114年5月23日工程發包簽核/簽准。(共計5天) 5. 114年6月9日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年6月23日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年7月4日第二次資格標開標，並辦理後續評選。 8. 114年7月8日發文評選委員，並於114年7月15日辦理評選。 9. 114年7月28日辦理議價及決標，114年8月21日開工，工期210日曆天，115年2月23日竣工。	
25	113年7月凱米颱風H3-159大石村官真巷支線道路沿線災後復建工程等3件	9,918,000	施工中	64%	64%	1140303	1140314	1140728	1140814		本案為H3-159、160、168等3件併案辦理。 1. 114年2月7日開口契約後續擴充，114年3月3日發文委託設計，114年3月14日委託設計竣工。 2. 114年3月24日-114年5月8日預算書審查期間(共計45天) 3. 114年5月9日預算書定稿完成。 4. 114年5月13日工程發包簽核/簽准。(共計13天) 5. 114年5月28日原卷及發包資料上網公告。 6. 114年6月13日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 7. 114年6月30日第二次資格標開標，並辦理後續評選。	

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年3月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
												8. 114年7月8日發文評選委員，並於114年7月15日辦理評選。 9. 114年7月28日辦理議價及決標。 10. 114年8月8日工程訂約。 11. 114年8月14日開工，工期180日曆天。
26	提升道路品質計畫(內政部)2.0第四階段-國姓鄉大旗村旗洞巷提升道路品質改善工程	8,600,000	決算中	100%	100%	1131227	1140113	1140728	1140805	1141008	1141030	本案114年7月28日決標，114年8月5日開工，114年10月8日竣工，114年10月30日驗收完成。
27	113年7月凱米颱風H3-167國姓鄉長豐村十八分橋旁邊坡崩塌災修復建工程	2,375,000	停工中	0%	0%	1140619	1140623	1140821	1140908			<p>本案原為H3-165、167共2件併案辦理，因H3-165須送縣府審查，為避免災修復建工程進度，擬先行辦理本案之招標工作。</p> <p>1. 114年1月23日發文委託設計，114年3月11日委託設計竣工。</p> <p>2. 114年4月7日H3-165的預算書送縣府審查算書送縣府審查，114年5月13日縣府函文水保署審查意見，114年5月21日發文請監造修正後預算書，114年5月29日修正後預算書到所，114年6月9日修正後預算書送縣府審查。</p> <p>3. 114年6月5日簽呈說明兩件分開辦理招標，114年6月19日發文委測先行提送H3-167之預算書，114年6月23日預算書到所。</p> <p>4. 114年6月26日工程發包簽核/簽准。(共計13天)</p> <p>5. 114年7月16日原卷及發包資料上網公告，114年7月30第一次開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。</p> <p>6. 114年8月21日第二次開標，並當場宣布決標。</p> <p>7. 114年9月2日訂約，114年9月8日開工，工期60日曆天，契約完工日期為114年11月7日。</p> <p>8. 本案因確認工區位於十八份大崩塌之後，且此路為往工區必經之路，本工程施工工項之大型機具及H型鋼載運難以通行，考量人員安全，於114年9月9日辦理停工，將於停工原因消滅後盡速復工。</p>
28	113年7月凱米颱風H3-151-國姓鄉國姓村北竹坑2K處農路及邊坡崩塌災後復建工程等2件	15,900,000	施工中	90%	90%	1131230	1140218	1140911	1141001			<p>1. 113年12月30日發文委託設計，114年2月4日發文修正工程名稱誤植，114年2月18日委託設計竣工。</p> <p>2. 114年2月19日-114年3月7日預算書審查期間(共計16天)</p> <p>3. 114年3月7日預算書送縣府審查。</p> <p>4. 114年4月7日縣府函文農業部農村發展及水土保持署預算書審查意見。</p>

國姓鄉公所重大工程進度管制表(115年3月1日)

序號	工程名稱	契約金額	工程狀態	工程進度		工程期程						辦理情形
				預定	實際	設計發包	設計完工	工程發包	開工	竣工	驗收	
												5. 114年4月25日函文委測公司修正預算書，114年5月2日修正後預算書到所。 6. 114年6月5日修正後預算書再次送縣府審查，114年7月3日縣府函文水保署審查結果。 7. 114年7月25日工程發包簽核/簽准。(共計5天) 8. 114年8月4日原卷及發包資料上網公告。 9. 114年8月15日第一次資格標開標，因投標廠商未達三家，當場宣布流標。 10. 114年8月27日第二次資格標開標，並辦理後續評選。 11. 114年8月28日發文評選委員，並於114年9月5日辦理評選。 12. 114年9月11日辦理議價及決標。 13. 114年9月25日工程訂約。 14. 114年10月1日開工，工期240日曆天。
29	113年7月凱米颱風H3-166國姓鄉長豐村中坑產業道路災後復建工程	18,300,000	施工中	39.6%	62.8%	1140122	1140326	1141003	1141015			114.1.22 函文委託設計 114.3.26 預算書到所 114.4.22 預算書送縣府審查，114.6.17 修正預算書再送縣府審查 114.9.3 第一次資格標，未達三家流標，114.9.11 第二次資格標，後辦理評選，並於114.10.3 決標，114.10.15 開工。
30	113年7月凱米颱風H3-165國姓鄉長豐村十八份農路崩塌災後復建工程	16,030,000	施工中	38.96%	61.35%	1140123	1140311	1141015	1141103			114年1月23日發文委託設計，114年3月11日預算書圖到所，114年4月7日預算書送縣府審查，114年5月13日縣府函轉水保署審查意見，114年5月21日發文委託修正預算書，114年5月29日修正預算書圖到所，114年6月9日修正後預算書送縣府審查。 114.9.15 第一次資格標，流標，114.9.24 第二次資格標，後辦理評選，並於114.10.15 決標，114.11.3 開工
31	113年7月凱米颱風H3-163南港村九份二山7號道路崩塌災後復建工程	32,010,000	施工中	17.16%	26.69%	1131210	1140310	1141105	1141117			本案於113年12月30日發文委託設計，114年3月10日預算書到所，114年3月10日預算書送縣府審查，114年4月1日縣府函轉水保署審查意見，114年4月8日發文委託修正預算書，114年4月17日修正後預算書圖到達本所，114年6月5日修正後預算書送縣府審查。 114年10月3日第一次資格標，因投標廠商未達三家宣布流標，114年10月15日第二次資格標，114.10.27 評選，114.11.5 決標，114.11.11 訂約，114.11.17 開工。